

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ PROJEKTU

Program	Národní plán obnovy, komponenta 2.2.2
Předmět podpory	Realizace projektů ke zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení
Číslo výzvy MPO	NPO 1/2022
Číslo projektu	2182000705
Název projektu	Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Bašť
Název/Jméno příjemce podpory	Obec Bašť
Sídlo příjemce podpory/adresa trvalého pobytu /doručovací adresa	Obecní 126, 25085 Bašť
IČO	00240036
Osoba oprávněná	Mgr. Dagmar Černá, MBA
Žádost ze dne	11.03.2024
De minimis ano/ne	Ne
Typ financování	Ex ante

Byly dodrženy všechny stanovené termíny - ANO

Byly splněny všechny závazné parametry projektu - ANO

Byla dotace finančně vypořádána - ANO

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Vyplacená částka (Kč)	2 792 730,00
Vratka realizovaná do 31.12. (Kč)	0,00
Skutečně čerpáno (Kč)	2 792 730,00
Finanční vyrovnání (Kč)	0,00
Skutečně použito (Kč)	2 792 730,00
Odvody (sankce) (Kč)	0,00
Snížení dotace (Kč)	0,00

Byla dosažena stanovená úspora elektrické energie a CO2 - ANO

ÚSPORY

Úspora	Hodnota	Popis
Skutečně dosažená úspora elektrické energie	93,8300	MWh/rok
Skutečně dosažená úspora CO2	80,7000	t/rok

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ SPRÁVCE PROGRAMU

Projekt byl realizován v souladu s vydaným Dopisem o schválení podpory, Rozhodnutím o poskytnutí dotace, Podmínkami čerpání investiční dotace a v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, byly dodrženy stanovené termíny a parametry projektu a došlo k vyúčtování podpory v souladu s aktuálně platnou vyhláškou o finančním vypořádání, kterou se stanoví zásady a lhůty finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem.

Správce programu považuje účel dotace za splněný.

Ing. et Ing. René Neděla
vrchní ředitel sekce energetiky Ministerstva průmyslu a obchodu

datum	podpis